



SJEKKLISTE			Tømrerarbeider
Prosjekt:		Kabinos tipas:	Hytte type:
Tegningsnr. Revisjon:		Atsakingas už kontrolę	Ansvarlig for kontroll:
Kontrollpunkter:	Kontroll	Pastabos	Anmerkninger
Dato / Sign:			
Yttervegger kontrollert:			
Underlag kontrollert, planhet, rengjort.	Sålen er ren og plan?	Ar pamatas yra švarus ir lygus?	
Plassering; alle mål, diagonaler	Mål på såle er korrekte?	Ar pamato matmenys yra teisingi?	
Bunnsvill; tettelst, forankring	2 x papp under bunnsvill?	2 x kartono po apatine sija?	
Bindingsverk; c/c 60cm,	Stender plassert i lodd under sperrer?	Stendai padėti po gegnėmis?	
Stenderverk omkring vinduer og dører	Er det montert losholter over dører/vinduer?	Ar karkasas apie langus ir duris sumontuotas?	
Vindavstivning ihht tegning	T-stag på alle hjørner	T-poliai po visais kampais	
Plassering av åpninger; dører, vinduer	Vinduer plassert ihht monterings-tegning?	Langai sumontuoti pagal montavimo brėžinius?	
Isolering i alle fack, utv. hjørner	Isolering ligger tett i alle fag? ...også i utvendige hjørner?	Izoliacija guli sandariai visur? ... taip pat išoriniuose kampuose?	
Diffusjonssperre; overlapp, taping, fuging	Tyvek satt med min. 20 cm overlapp, som er klemt med lekt?	Difuzinė plevelė įdėta su mažiausiai 20 cm persidengimu, kuris yra suspaustas su lichteriu?	
Vindsperre; festing, taping	Dampsperre satt med min. 20 cm overlapp, som er klemt med lekt?	Drėgmės izoliacija yra sudėta su mažiausiai 20 cm persidengimu, kuris yra suspaustas su lichteriu?	
Utlekting	Utlekting er lagt i kryss?	Utlekting yra sudėtos kryžmai?	
Utvendig panel; inndeling, innfesting, avslutninger	Panel skråskåret og beiset i bunn? Det er minimum 3 mm avstand fra panel til vannbrett? Spiker sitter +/- 2 mm i høyde?	Panelė pjauta įstrižai ir nudažyta apačioje? Vinys įkalti +/- 2 mm aukščiau? Atstumas tarp panelio ir laukinės palanges ne mažesnis nei 3 milimetrai?	
Bærekonstruksjoner, bjelkelag kontrollert:		Laikančiosios konstrukcijos, Sijos patikrintos:	
Søyler plassert ihht tegning	Søyler av riktig kvalitet plassert som på monterings-tegning?	Atramos yra tinkamai pastatytos, kaip montavimo brėžiniuose?	
Bjelkelag c/c 60, planhet	Bjelkelag er plant?	Sijos yra lygios?	
Bjelkelag under våtrom c/c 30cm	Er det lagt dobbelt bjelkelag under våtrom?	Ar yra paklotos dvigubos sijos po santechnika?	
Undergulv, isolasjon	Er undergulv isolert?	Ar po grindimis yra izuoliuota?	



Kontrollpunkter:	Kontroll	Pastabos	Anmerkninger	Dato / Sign:
Takkonstruksjon kontrollert:		Stogo konstruksija yra patikrinta:		
Sperrer; c/c 60 cm laskeplater	Sperre samlet med lasker i topp?	Sijos yra sudėtos su sutvirtinimo plokštėmis viršuje?		
Forankring	Alle sperrer er forankret til toppsvill?	Ar visos sijos yra pritvirtintos prie viršutinės sijos?		
Utveksling pipe	Det er gjort plass til pipen gjennom taket?	Ar yra palikta vietos kaminui pro stogą?		
Planhet	Virker taket plant?	Ar stogas atrodo tiesus?		
Vindsperre; festing, taping, plast montert over stålbjelke	Er vindsperre lagt med min. 20 cm overpall og skjøter klemt med lekter?	Apkalas padarytas su mažiausiai 20 cm persidengimu ir sandūros yra prispaustos		
Undertak, isolasjon, lufting	Er det min. 45 mm fri lufting under takbordene	Ar yra mažiausiai 45 mm ertmė oro cirkuliacijai tarp stogo lentų?		
Montert netting i takutstikk	Har vi husket netlon under tak?	At atsiminėme netlon (tinklą) po stogu?		
Tekking	Er det takbelegg ihht Endringslisten	Ar stogo danga atitinka endringslista?		
Beslag	Fører beslag regn ned i takrenner?	Teka surinktas lietus žemyn lietaus latakais ?		
Innervegger kontrollert:		Vidinės sienos patikrintos:		
Plassering, åpninger, lodd	Er innervegger i lodd?(max 0,1% avvik)	Ar vidinės sienos lygios/stačios? (Daugiausiai 0,1 paklaida)		
Spikerslag for innredninger	Spikerslag til tung innredning på plass?	Prikalimas sunkiai įrangai yra vietoje?		
Overflater kledning (vegger og himlinger)	Stemmer overflater med endringslisten?	Ar sienos ir lubos apdorotos pagal endringslista? (plyteles, panelis, dazymas)		
Lufting	Er det montorter ventiler i vinduer, ved peis og i utebod?	Ar yra sumontuoti ventiliai languose, prie zidinio ir laukiniame sandelyje?		
Dører / vinduer kontrollert:		Durys/ langai patikrinti:		
YV/D: innfesting, dytting, fuging, utforing, list	Er vinduer godt isolerte?	Ar langai gerai izoliuoti?		
ID: innfesting, dytting, list	Er innvendige dører festet forsvarlig i lodd?	Ar vidinės durys užtikrintai/tvirtai pritvirtintos vertikaliai?		
Gulv 1.etg kontrollert:		Grindys pirmame aukšte patikrintos?		
Tilfarere, c/c, innfesting, isolasjon, undergulv	Tilfarer ligger på tvers av ønsket parketorientering?	Sijos paklotos pagal pageidaujama parketo kryptį?		