



<b>SJEKKLISTE</b>	<b>Våtrom</b>			
<b>Prosjekt:</b>	<b>Hytte type:</b>			
<b>Tegningnr. Revisjon:</b>			<b>Ansvarlig for kontroll:</b>	
<b>Kontrollpunkter:</b>	<b>Kontroll (Norsk):</b>	<b>Kontroll (Litauisk):</b>	<b>Anmerkninger /</b>	<b>Dato / Sign:</b>
<b>Tegninger/beskrivelse kontrollert:</b>		<b>Brėžiniai/ aprašymas patikrintas:</b>		
Detaljerte tegninger		Detalūs brėžiniai		
<b>Materialer kontrollert:</b>		Medžiagos patikrintos:		
Godkjente materialer	Brukes kun materialer innkjøpt i Norge?	Naudojamos tik medžiagos, pirktos Norvegijoje?		
Vannbaserte produkter lagret frostfritt og forsvarlig	Har materialene blitt oppbevart tørt og frostfritt?	Ar medžiagos buvo laikomos apsaugotos nuo drėgmės ir šalčio?		
<b>Underlag kontrollert:</b>		<b>Pagrindas patikrintas:</b>		
Stabilitet (bjelker c/c 30), innfesting	Ligger bjelkelag dobbelt?	Ar sijos yra paklotos dvigubai?		
Rengjort, støvfritt, tørt	Er det rent før oppstart?	Ar yra švaru, prieš pradedant?		
<b>Fall kontrollert:</b>		<b>Nuolydis patikrintas:</b>		
Fall mot sluk; minst 1:50 i dusj, 1:100 for øvrig	Fall mot sluk; minst 1:50 i dusj, 1:100 for øvrig?	Nuolydis link nutekėjimo vamzdžio; mažiausiai 1:50 duše, 1:100 kitur		
<b>Sluk kontrollert:</b>		<b>Nutekėjimo vamzdis patikrintas:</b>		
Klemring ok	Mansjett på sluk korrekt festet med klemring?	Užveržimas and nutekėjimo vamzdžio taisyklingai pritvirtinta su pritvirtinimo žiedu?		



Kontrollpunkter:	Kontroll (Norsk):	Kontroll (Litauisk):	Anmerkninger /	Dato / Sign:
Sluk festet/justert i riktig høyde	Stemmer slukhøyde med gulv?	Ar sutampa nutekėjimo aukštis su grindimis?		
<b>Gjennomføringer kontrollert:</b>		<b>Vamzdžių išvedimas patikrintas:</b>		
Rørmansjetter montertiht anvisning	Er det brukt mansjett på alle gjennomføringer?	Ar yra panaudota manšetė (sandarinimo žiedas) aplink visus vamzdžių išvedimus?		
<b>Påstrykningsembran kontrollert:</b>		Padengiamoji membrana:		
Membran tykkelse	Har membran spesifisert tykkelse?	Ar membrana yra nustatyto storio?		
Gulvmembran ført min 50mm over høyeste punkt på ferdig gulv	Er membran ført 50 mm over høyeste punkt på ferdig gulv?	Ar membrana buvo padengta 50 mm virš baigtų grindų aukščiausio taško?		